

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 67 页，共 页

2019 年 9 月03日 星期：二	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件安装。</li><li>2、光伏支架及光伏组件转运。</li><li>3、高压电缆沟开挖及高压电缆敷设。</li><li>4、光伏组件组串及电缆敷设。</li><li>5、光伏缆线到货8509米，458通讯线到货15358米，卸货完成</li><li>5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>6、巡视光伏支架、组件转运现场。</li><li>7、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。</li><li>8、C区箱变高压电缆敷设完成，B区高压电缆敷设中。</li><li>9、对光伏缆线到货及458通讯线到货进行验收。</li><li>10、由于该电缆在地下暗沟中敷设，棱角较多，现场监理要求施工方敷设时注意，不能蹭伤和划破电缆，以免造成绝缘隐患，影响使用寿命</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、 现场发现部分人员不佩戴安全帽现象，现场监理要求尽快整改。</li><li>2、 现场安全在可控范围之内。</li></ol>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。