

监理工作日志

记录人：陈渝

第 68 页，共 页

2019 年 9 月04日 星期：四	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏支架及光伏组件安装。2、光伏支架及光伏组件转运。3、高压电缆沟回填及高压电缆敷设。4、光伏组件组串及低压电缆敷设。5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。6、巡视光伏支架、组件转运现场。7、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。9、B区高压电缆敷设完成。10、高压电缆沟敷沙盖砖不符合规范要求，已要求施工方及时整改，以整改完成。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">现场安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。