

监理工作日志

记录人：陈渝

第 70 页，共 页

2019 年 9 月06日 星期：五	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏支架及光伏组件转运。 3、高压电缆沟回填及高压电缆敷设。 4、光伏组件组串及低压电缆敷设。 5、逆变器安装。 6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 7、巡视光伏支架、组件转运现场。 8、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。 9、巡视逆变器安装，安装7台（320KW）。 10、巡视高压电缆沟敷沙盖砖符合规范要求。 11、开监理例会。		
安全内容： 现场安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。