

监理工作日志

记录人： 陈渝

第 10 页，共 页

2019 年 7 月 07日 星期： 日	气候： 白天： 阴 夜间：	气温： 最高 23 ℃ 最低 18 ℃
工作内容： 1、A1、C1、C3栋测量放点划线 ， 累计完成11栋。 2、预制基础浇筑200个 ， 累计完成1100个。 3、管理人员4人，施工人员8人。 4、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。 5、编写《强制性条文检查计划》。		
安全内容： 无安全隐患		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。