

监理工作日志

记录人：陈渝

第 13 页，共 页

2019 年 7 月 10日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 26 ℃ 最低 20 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、C7、C10栋测量放点划线，累计完成18栋。2、预制基础浇筑300个，累计完成1800个。3、管理人员4人，施工人员8人。搅拌机1台4、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。5、回弹仪检测预制基础强度达到设计要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">无安全隐患</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。