

监理工作日志

记录人： 陈渝

第 16 页，共 页

2019 年 7 月 13日 星期：五	气候：白天：小雨 夜间：	气温：最高 23 ℃ 最低19 ℃
工作内容： 1、D1、D2、D5、综合楼测量放点划线 ， 累计完成27栋。 2、预制基础浇筑200个 ， 累计完成2200个。 3、基础吊装288个。 4、管理人员4人，施工人员20人，搅拌机1台。 5、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。 6、对基础吊装进行安全旁站，符合安全要求。 7、出周报、安全周报及安全旁站记录各1份。		
安全内容： 无安全隐患		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。