

监理工作日志

记录人： 陈渝

第 21 页，共 页

2019 年 7 月 18日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 26 ℃ 最低20 ℃
工作内容： 1、E3、D10、G1楼测量放点划线 ， 累计完成37栋。 2、预制基础浇筑200个 ， 累计完成3300个。 3、基础吊装400个,累计完成2058个。 4、管理人员4人，施工人员20人，搅拌机1台,吊车1台。 5、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。 6、巡视基础吊装达到安全要求，基础摆放达到设计要求。 7、对现场进行安全巡视。		
安全内容： 无安全隐患		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。