

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 36 页，共 页

2019 年 8 月 3日 星期：六	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低21 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.混凝土预制支墩吊装462个，累计5495个。</li><li>2.巡视基础吊装现场及预支基础现场。</li><li>3.下发监理通知单1份、会议纪要1份、监理周报及安全周报各1份</li><li>4.管理人员4人，施工人员16人，设备3台，吊车一辆</li><li>5.巡视吊装现场，警戒线及安全警示标志摆放位置，符合要求。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">无安全隐患</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。