

监理工作日志

记录人：陈渝

第 51 页，共 页

2019 年 8 月18日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 29 ℃ 最低20 ℃
工作内容： 1. 光伏支架安装。 2. 光伏支架转运。 3. 光伏组件吊装。 4. 1#、2#箱变基础开挖。 5. 管理人员4人，施工人员30人，吊车1辆。 6. 巡视支架转运现场以及光伏组件吊装，未发现不安全现象。 7. 对光伏支架安装进行检查，符合安装要求。 8. 对光伏支架角度以及方位检查，符合规范要求。 9. 对1#箱变基坑检查，符合设计要求。		
安全内容： 无		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。