

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 62 页，共 页

2019 年 8 月29日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 27 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件安装。</li><li>2、光伏支架及光伏组件转运。</li><li>3、电缆沟开挖。</li><li>4、光伏组件组串及电缆敷设。</li><li>5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>6、巡视光伏支架、组件转运现场以及光伏支架、组件吊装。</li><li>7、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。</li><li>8、检查E区物料吊装作业，该区共有6个施工点，封道，警示，信号，都符合规范要求，并要求施工方，吊装结束后，立即清理包装物等垃圾，剩余料回收，还园区干净整洁的通道。</li><li>9、业主.监理检查各施工区域支架及组件板安装，现场监理要求施工方，必须保证组件板安装的平整度，和施工现场的包装物.垃圾，不得随风吹跑污染环境。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">未发现不安全现象。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。