

监理工作日志

记录人：陈渝

第 73 页，共 页

2019 年 9 月09日 星期：一	气候：白天：小雨 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏支架及光伏组件转运。 3、光伏组件组串及低压电缆敷设。 4、电缆桥架到货1车（1700米）。 5、到货2台箱变以吊装1台到位。 6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 7、巡视光伏支架、组件转运现场。 8、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。 9、巡视低压电缆敷设，符合要求。 10、对到货的箱变及电缆桥架进行开箱检查外观完好无损，规格，功率符合要求。 11、巡视吊装箱变及摆放箱变，符合要求。		
安全内容： 现场安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。