

监理工作日志

记录人：陈渝

第 75 页，共 页

2019 年 9 月11日 星期：三	气候：白天：小雨 夜间：	气温：最高 25 °C 最低18 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏支架及光伏组件安装。2、光伏组件接地连接。3、光伏组件组串及低压电缆敷设。4、逆变器及汇流箱安装。5、3#箱变基础砌筑。6、1#箱变高压电缆制作电缆头及连接接地。7、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。8、巡视逆变器及汇流箱安装现场，符合要求。9、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。10、巡视低压电缆敷设，符合要求。11、对1#箱变高压电缆头及接地进行检查，符合设计要求。12、巡视4#箱变基础垫层及3#箱变砌筑，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。