

监理工作日志

记录人：陈渝

第 79 页，共 页

2019 年 9 月15日 星期：日	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏组件接地连接。 3、光伏组件组串及低压电缆敷设。 4、逆变器及汇流箱安装。 5、高压电缆敷设。 6、D区箱变圈梁支模，浇筑。 7、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 8、巡视逆变器及汇流箱安装现场，符合要求。 9、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。 10、巡视低压、高压电缆敷设，符合要求。 11、巡视D区、箱变基础圈梁绑扎及浇筑，符合规范要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。