

监理工作日志

记录人：陈渝

第 79 页，共 页

2019 年 9 月15日 星期：日	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 25 °C 最低18 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、光伏支架及光伏组件安装。2、光伏组件接地连接。3、光伏组件组串及低压电缆敷设。4、D区、F区箱变基础抹灰。5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。6、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。7、巡视低压电缆敷设，符合要求。。8、巡视D区、E区箱变基础抹灰、符合规范要求。9、对箱变接地电阻进行检查，电阻测试5.5Ω不满足设计要求，要求施工方尽快整改。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。