

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 81 页，共 页

2019 年 9 月17日 星期：二	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件安装。</li><li>2、光伏组件接地连接。</li><li>3、光伏组件组串及低压电缆敷设。</li><li>4、D区箱变基础抹灰。</li><li>5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>6、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。</li><li>7、巡视低压电缆敷设，符合要求。。</li><li>8、巡视D区箱变基础抹灰、符合规范要求。</li><li>9、供电公司装电表完成。</li><li>10、组件到货3车144箱（4320块）并开箱验收，外包装完好可以进场。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。