

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 84 页，共 页

2019 年 9 月20日 星期：五	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件安装。</li><li>2、光伏组件接地连接。</li><li>3、光伏组件组串及低压电缆敷设。</li><li>4、汇流箱安装。</li><li>5、电缆沟开挖。</li><li>6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>7、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。</li><li>8、巡视低压电缆敷设，符合要求。</li><li>9、巡视汇流箱安装及线路连接、符合规范要求。</li><li>10、巡视电缆沟开挖，符合设计要求。</li><li>11、厂家对组件进行EL检测，监理现场旁站，检测符合规范要求；</li><li>12、开监理例会。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。