

# 监理工作日志

记录人：陈渝

第 86 页，共 页

2019 年 9 月22日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、光伏支架及光伏组件安装。</li><li>2、光伏组件接地连接及箱变接地连接。</li><li>3、光伏组件组串及低压电缆敷设。</li><li>4、高压电缆敷设、汇流箱安装。</li><li>5、电缆沟开挖。</li><li>6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。</li><li>7、E2、E4、D5、D6、D9、D11支架安装调整进行检查，符合安装要求。</li><li>8、E2、E4、D5、D6、D9、D11组件安装进行检查，符合安装要求。</li><li>9、对F区环网柜至#3箱变10kV高压电缆敷设进行检查、符合规范要求。</li><li>10、巡视#1箱变至#3箱变电缆沟开挖，符合设计要求。</li><li>11、巡视C区电组件接线；B区屋面接地制作，符合设计要求。。</li><li>12、巡视C区箱变接地制作，符合设计要求。</li><li>13、徐耀生总监到现场进行工作指导及检查。</li></ol>		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。