

监理工作日志

记录人：陈渝

第 87 页，共 页

2019 年 9 月23日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏组件接地连接及箱变接地连接。 3、C区电组件接线及低压电缆敷设。 4、箱变到货4台，吊装到位。 5、D区通道排查及汇流箱、逆变器搬运。 6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 7、E2、E4、D5、D6、D9、D11支架安装调整进行检查，符合安装要求。 8、E2、E4、D5、D6、D9、D11组件安装进行检查，符合安装要求。 9、对F区箱变至D区箱变10kV高压电缆敷设（完成50%）进行检查、符合规范要求。 10、巡视F区箱变、#1T接点、#2T接点接地制作，符合设计要求。 11、巡视C区电组件接线；B区屋面接地制作，屋面接地不符合设计要求，已下发监理通知单（XXGF-005）。 12、巡视C区组件至逆变器电缆敷设，符合设计要求。 13、#1箱变至#3箱变电电缆沟过路埋管检查，符合设计要求。 14、箱变到货4台已检查验收，外观无损伤符合进场要求允许进场。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。