

监理工作日志

记录人：陈渝

第 90 页，共 页

2019 年 9 月26日 星期：四	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 23 ℃ 最低15 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏组件接地连接及箱变接地连接。 3、C区电组件接线及低压电缆敷设。 4、箱变高压电缆中间头制作及电缆敷设。 5、C区、D区汇流箱、逆变器安装。 6、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 7、E4、D9、D11支架安装调整进行检查，符合安装要求。 8、D6、D9、D11组件安装进行检查，符合安装要求。 9、#1箱变至#3箱变10kV电缆中间接头制作、符合规范要求。 10、巡视C区、D区组件接线、D区汇流箱至箱变电缆敷设，符合设计要求。 11、巡视C区组件至逆变器电缆敷设，符合设计要求。 12、巡视C区、D区汇流箱、逆变器安装，符合设计要求。 13、旁站3#、4#箱变交接试验，试验合格。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。