

监理工作日志

记录人：陈渝

第 93 页，共 页

2019 年 9 月29日 星期：日	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 23 ℃ 最低15 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件消缺。 2、光伏组件接地连接。 3、D区电组件接线及低压电缆敷设。 4、C区、D区汇流箱、逆变器安装。 5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 6、支架、组件调整进行检查，符合安装要求。 7、巡视C区、D区组件接线、D区汇流箱至箱变电缆敷设，符合设计要求。 8、巡视C区组件至逆变器电缆敷设，符合设计要求。 9、巡视C区、D区汇流箱、逆变器安装，符合设计要求。 10、两个T接点、4台箱变投运前及检查及投运完成（10kV变配电设备高压侧均已带电运行）。 11、华能监检部门检查资料及检查后通报。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。