

监理工作日志

记录人：陈渝

第 118 页，共 页

2019 年10 月24日 星期：四	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 17 ℃ 最低13 ℃
工作内容： 1、B区、E区光伏支架接地安装。 2、D区、综合楼支架安装。 3、C区支架基础制作保护帽。 4、光伏支架基础预支200个共计6800个。 5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆。 6、巡视E区逆变器、汇流箱安装，符合设计要求。 7、巡视D7、综合楼支架安装安装，符合设计要求。 8、巡视B区、E区光伏支架接地制作，组件接地串接。 9、巡视C区光伏支架基础保护帽制作，符合设计要求。 10、巡视支架基础预支场并取样、符合设计要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。