

监理工作日志

记录人：陈渝

第 122 页，共 页

2019 年10 月28日 星期：一	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 14 ℃ 最低7 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、E区基础制作保护帽。2、综合楼支架安装、电池安装。3、F区基础支墩吊装，组件吊装。4、光伏支架基础预制200个，共计7600个。5、管理人员4人，施工人员27人，自卸吊1辆，吊车2辆、叉车1辆。6、E区光伏组件线缆串接。7、巡视综合楼支架安装、电池安装，符合设计要求。8、巡视E区光伏支架接地制作，组件接地串接。9、巡视E区光伏支架基础保护帽制作，符合设计要求。10、巡视支架基础预支场并取样、符合设计要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。