

监理工作日志

记录人：陈渝

第 133 页，共 页

2019 年11月09日 星期：六	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 17 ℃ 最低10 ℃
工作内容： 1、F区、G区支架安装。 2、E区逆变器至汇流箱电缆敷设及连接，光伏组件串接。 3、.1#箱变、2#箱变、3#箱变环网通信柜融纤及集控室光纤熔接。 4、E区组件接地连接、F区电池组件安装。 5、支架接地刷黄绿接地漆。 6、管理人员4人，施工人员26人。 7、巡视F区、G区支架安装、电池安装，符合设计要求。 8、巡视E区组件串接，逆变器至汇流箱电缆连接，符合设计要求。 9、巡视1#箱变、2#箱变、3#箱变环网通信柜融纤及集控室光纤熔接，符合设计要求。 10、支架接地刷黄绿接地漆，符合要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。