

监理工作日志

记录人：陈渝

第 134 页，共 页

2019 年11月10日 星期：日	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 17 °C 最低10 °C
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、F区、G区支架安装。2、综合楼、D11组件串线、3*25电缆敷设、485通信线敷设。3、1#箱变、2#箱变、3#箱变、4#箱变数据采集器电源线敷设。4、F区组件安装，D11、综合楼逆变器、汇流箱安装。5、F区汇流箱至箱变电缆沟埋管、开挖。5、支架接地刷黄绿接地漆。6、管理人员4人，施工人员26人。7、巡视F区、G区支架安装、组件安装，符合设计要求。8、巡视E区组件串接，逆变器至汇流箱电缆连接，符合设计要求。9、巡视1#箱变、2#箱变、3#箱变、4#箱变数据采集器电源线敷设，符合设计要求。10、支架接地刷黄绿接地漆，符合要求。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。