

监理工作日志

记录人：陈渝

第 152 页，共 页

2019 年11月28日 星期：四	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 6 ℃ 最低4 ℃
工作内容： 1、D区敷设通讯电缆。 2、B区槽盒安装及防火封堵。 3、组件到货2车96箱，以卸车完成。 4、E区电缆沟回填。 5、管理人员3人，施工人员19人。 6、检查D区敷设通讯电缆及485通讯线接入逆变器、符合设计要求。 7、检查B区槽盒安装及防火封堵、符合设计要求。 8、巡视E区电缆沟回填，满足要求。 9、检查组件到货外包装完好。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。