

监理工作日志

记录人：陈渝

第 181 页，共 页

2019 年12月27日 星期：五	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 10 ℃ 最低3 ℃
<p>工作内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、G区环网接地连接。2、G区电缆敷设。3、支架基础、支架到货吊装。4、管理人员1人，施工人员7人。5、检查G区环网接地连接、符合设计要求。6、巡视G区电缆过路穿管，符合设计要求。7、巡视支架基础、支架现场吊装，符合安全要求。8、召开监理例会。		
<p>安全内容：</p> <p style="text-align: center;">安全在可控范围之内。</p>		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。