

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年11月19日 星期二	气候	晴	气温	8~ -2℃
监理人员动态： 孙新			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员13人					
施工机械动态： 吊车一辆，泵车一辆					
施工部位 进度情况	1. 美一层面基础浇筑 2. 测量烟囱加高高度及阴影遮挡处				
检查发现的问题	混凝土缺少，基础未能浇筑完成				
处理措施、意见、结果	对于未能浇筑部分从美三层的余基础中搬运至美一层面				
协调内容或其他	今日入场施工人员12人，管理人员1人 今日入场施工机械：吊车一辆，泵车一辆 今日现场安全文明施工均在可控范围内				
记录人	孙新	总监签阅	王显瑞		

