

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年11月21日星期四	气候	晴	气温	14~3℃
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 无				
施工方人员动态：施工人员8人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工部位进度情况	1. 4号仓库拉条、斜撑、檩条加固施工 2. 斜撑切割、打孔、拉条切割				
检查发现的问题	施工进度缓慢，仓库内货物较多，严重影响进度。				
处理措施、意见、结果	1. 通知总包单位与厂区协调，对于加固好的横梁堆放货物 2. 加固人员分为白班、夜班进行加固。				
协调内容或其他	今日入场施工人员8人，管理人员1人 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王呈瑞		



扫描全能王 创建