

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年11月24日 星期日	气候	晴	气温	10~7℃
监理人员动态：孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员 20人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工部位 进度情况	1. 美一屋面支架安装已完成，支架安装施工人员 12人 2. 4号仓库钢结构加固，加固施工人员 8人。				
检查发现的问题	后续材料还未到场				
处理措施、意见、结果	已通知总包单位进行发货				
协调内容或其他	今日入场施工人员 18人，管理人员 2人。 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王呈瑞		

