

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年11月27日星期三	气候	晴	气温	6~-7℃
监理人员动态： 孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场		
施工方人员动态： 施工人员20人					
施工机械动态： 叉车一辆，升降车一辆					
施工部位 进度情况	1. 组件到场 2车 2. 美二车间屋面支架安装完成 3. 3号仓库钢结构加固				
检查发现的问题	今日组件到场2车，共计2976片，边框35， 边压40，材料不合格，				
处理措施、意见、结果	重新订货，清退不合格材料				
协调内容或其他	今日入场施工人员18人，管理人员2人 今日入场施工机械：叉车一辆，升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王翠瑞		

