

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月2日星期一	气候	晴	气温	5~-6℃
监理人员动态：孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 接地扁铁进场不合格		
施工方人员动态：施工人员20人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工 部位 进度 情况	1. 水泥屋面组件全部安装完成 2. 加固材料进场，2号仓库钢结构继续加固施工 3. 彩钢瓦屋面夹具定位放线及安装				
检查 发现 的问 题	今日检查屋面组件发现组件存在中压松动及边压40（组件边框35），接地扁铁进场测量发现镀锌层厚度不够，扁铁厚度不够，彩钢瓦屋面发现屋面存在小孔。				
处理 措施 、意 见、 结果	组件已要求施工单位逐步排查，自检完成后上报监理部。对于不合格材料已退场。 彩钢瓦屋面存在小孔正在排查是否为夹具自攻钉破坏。				
协调 内容 或其 他	今日入场施工人员20人，管理人员2人。 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王呈瑞		

