

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 4 日 星期三	气候	晴	气温	11~ -5℃
监理人员动态：孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 接地扁铁进场		
施工方人员动态：施工人员 23 人，管理人员 3 人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工部位 进度情况	1. 美-屋面组串接线 2. 2号仓库隅撑加固 3. 接地扁铁进场上屋面				
检查发现的问题	检查发现屋面组件还存在中压未紧固，边固无缝隙现象，加固存在以下问题：①部分螺杆未安装平垫垫②檩托安装要求与图纸不符				
处理措施、意见、结果	①屋面组件已要求施工人员进行逐个排查， ②加固问题已反馈至负责人处，已下发监理通知单，要求整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员 20 人，管理人员 3 人，其中加固人员 8 人，电气安装 3 人，土建 12 人 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊		总监签阅	王墨瑞	

