

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 6 日 星期五	气候	晴	气温	6~6℃
监理人员动态：孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 螺栓进场		
施工方人员动态：施工人员 12 人					
施工机械动态：无					
施工部位 进度情况	1. 彩钢屋面支架安装固定 2. 加固人员办理相关手续，暂停施工				
检查发现的问题	今日检查螺栓、新连接片不符合图纸要求，也无法紧固，				
处理措施、意见、结果	已通知材料员进行退货，下午合格螺栓进场进行导轨安装 已下午监理联系单要求总包单位编写冬季施工方案				
协调内容或其他	今日入场施工人员 11 人，管理人员 1 人 今日入场施工机械：无 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王星瑞		

