

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月7日星期六	气候	晴	气温	6~4℃
监理单位动态：	孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：	施工人员15人				
施工机械动态：	无				
施工进度情况	1.彩钢瓦屋面支架安装，组件定位放线安装 2.美-屋面组件接地线安装固定				
检查发现的问题	检查美-屋面发现组件还存在中压未紧固				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员14人，管理人员1人 今日入场施工机械：无 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞 		

