

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月9日星期一	气候	晴	气温	8~-4℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员21人					
施工机械动态：升降车2辆					
施工部位进度情况	1.彩钢瓦屋面导轨安装，组件安装 2.2号仓库檩条加固已完成50%.				
检查发现的问题	检查发现彩钢瓦屋面排水沟内垃圾堆积				
处理措施、意见、结果	已要求施工负责人进行整改.				
协调内容或其他	今日入场施工人员19人，管理人员2人 今日入场施工机械：升降车2辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞端		

