

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 12 月 10 日 星期二	气候	晴	气温	8 ~ -7℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 4# 电缆、桥架进场			
施工方人员动态：施工人员 21 人					
施工机械动态：2 辆升降车，叉车一辆					
施工部位进度情况	1. 彩钢瓦屋面支架安装已完成 50% 2. 2 号仓库钢结构檩条加固焊接 3. 4# 电缆、桥架进场				
检查发现的问题	近日早上雾气较大，施工人员施工时未穿反光背心，临边未做安全措施，				
处理措施、意见、结果	已下发监理通知单				
协调内容或其他	今日入场施工人员 20 人，管理人员 1 人 今日入场施工机械：2 辆升降车，叉车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王呈瑞		

