

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月12日星期四	气候	晴	气温	7~0℃
监理人员动态： 孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态： 施工人员 22人					
施工机械动态： 升降车 2辆					
施工部位 进度情况	1. 彩钢瓦屋面组件安装已完成30% 2. 1号仓库钢结构檩条加固				
检查发现的问题	彩钢瓦屋面垃圾堆积，未及时清理				
处理措施、意见、结果	已要求现场管理人员进行清理				
协调内容或其他	今日入场施工人员 20人，管理人员 2人 今日入场施工机械：升降车 2辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王星瑞		

