

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月16日星期一	气候	小雨	气温	4~ -2℃
监理单位动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员8人					
施工机械动态：升降车两辆					
施工部位 进度情况	2号仓库钢结构拉条加固				
检查发现的问题	下雨彩钢瓦屋面比较滑，存在安全隐患				
处理措施、意见、结果	暂停施工				
协调内容或其他	今日入场施工人员8人，管理人员1人 今日入场施工机械：升降车两辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞瑞		

