

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月20日星期五	气候	晴	气温	4~14℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员28人					
施工机械动态：升降机两辆					
施工部位进度情况	1.彩钢瓦屋面支架安装，逆变器支架焊接 2.1号仓库檩条加固完成50%。 3.美一层面桥架安装 4.东区配电室基础开挖				
检查发现的问题	部分人员未佩戴安全帽				
处理措施、意见、结果	已通知负责人进行整改				
协调内容或其他	今日入场施工人员25人，管理人员3人 今日入场施工机械：升降机2辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王晨瑞		

