

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月21日星期六	气候	晴	气温	4~14℃
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 无				
施工方人员动态：施工人员28人					
施工机械动态：升降机2辆					
施工部位 进度情况	1.彩钢瓦屋面组件安装，桥架安装 2.美一屋面焊方线MC接头制作 3.1号仓库钢结构檩条加固				
检查发现的问题	4.美三屋面接地扁铁固定 接地扁铁固定时未按照要求固定。 组件间接线未安装钢管。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员25人，管理人员3人 今日入场施工机械：升降机2辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王量瑞		

