

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月25日星期三	气候	晴	气温	4~ -5℃
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 开关柜进场				
施工方人员动态：施工人员34人					
施工机械动态：顶管机1辆，升降机2辆					
施工部位进度情况	1.新钢屋面组件安装，接地扁铁焊接，MC接头制作 2.1号仓库拉条加固 3.1号仓库至西区配电室旁顶管作业				
检查发现的问题	顶管时发现厂区内出现泥浆。				
处理措施、意见、结果	已通知负责人进行清理厂内泥浆				
协调内容或其他	今日入场施工人员31人，管理人员3人 今日入场施工机械：顶管机1辆，升降机2辆 今日现场安全文明施工均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞瑞		

