

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月26日 星期日	气候	晴	气温	4~7℃
监理人员动态：孙磊	材料进场、见证取样、合格情况： 汇流箱，电缆进场				
施工方人员动态：施工人员34人					
施工机械动态：吊车一辆，升降车二辆					
施工部位进度情况	1. 彩钢瓦屋面接地角铁焊接，MC接头制作 2. 1号仓库钢结构拉条加固 3. 逆变器安装，新增低压柜放置 4. 95电缆穿管				
检查发现的问题	加固所用拉条螺栓生锈。				
处理措施、意见、结果	已要求进行更换				
协调内容或其他	今日入场施工人员31人，管理人员3人 今日入场施工机械：吊车一辆，升降车二辆 今日现场安全文明施工均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞瑞		

