

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月28日星期六	气候	晴	气温	8~1℃
监理人员动态：孙磊			材料进场、见证取样、合格情况： 无		
施工方人员动态：施工人员36人					
施工机械动态：吊车一辆，升降机一辆					
施工 部位 进度 情况	1.彩钢瓦屋面4平方线穿管 2.新美二屋面汇流箱电缆头制作 3.新增低压柜电缆头制作及安装，互感器安装 4.过路电缆穿管完成，共计6根				
检查 发现 的问 题	5.1号仓库拉索加固 6.电缆沟回填 30号并网困难。				
处理 措施 、意 见、 结果	要求施工单位增加电气人员，加快进度				
协调 内容 或其 他	今日入场施工人员33人，管理人员3人 今日入场施工机械：吊车一辆，升降机一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞峰		

