

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019年12月29日星期日	气候	晴	气温	10~-7℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员38人					
施工机械动态：吊车一辆，升降车一辆					
施工部位进度情况	1. 3号仓库屋面过路电缆穿管 2. 彩钢瓦屋面汇流箱电缆头制作 3. 西区配电室电缆敷设 4. 美二屋面接地扁铁引入地面 5. 2号仓库拉条加固				
检查发现的问题	桥架内电缆存在未绑绑扎现象				
处理措施、意见、结果	已通知进行整改。				
协调内容或其他	今日入场施工人员35人，管理人员3人 今日入场施工机械：吊车一辆，升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王昆瑞		



扫描全能王 创建