

监 理 日 志

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2020 年 1 月 1 日 星期三	气候	晴	气温	3~8℃
监理人员动态：孙磊		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：施工人员 14 人					
施工机械动态：升降车一辆					
施工部位进度情况	1. 2号仓库拉条加固 2. 彩钢瓦屋面逆变器接线 3. 桥架盖板固定				
检查发现的问题	下墙桥架内电缆未垫保护层				
处理措施、意见、结果	要求整改.				
协调内容或其他	今日入场施工人员 12 人，管理人员 2 人 今日入场施工机械：升降车一辆 今日现场安全文明生产均在可控范围内				
记录人	孙磊	总监签阅	王瑞瑞		

