

监 理 日 记

日期: 2019年7月15日

天气: 阴

星期: 一

气温: 22°-31°C

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上8点到现场巡视 2. 检查桩位距离符合图纸要求 3. 检查钢丝绳是否有断丝, 磨损 4. 关于安全施工相关事宜下发监理工作联系单一份(编号: 001) 5. 汇总设计图纸需要变更的部分
施 工 情 况	1. 定点放线 2. 螺旋桩打桩, 一台拉一台打, 坡度大, 施工难度较高 施工人数: 7人 现场管理人员: 3人 机械: 打桩机两台
其 它 事 项	无
本日现场监理人员	南玉荣
记录人:	南玉荣



扫描全能王 创建