

# 监 理 日 记

日期: 2019.7.17

天气: 多云

星期: 三

气温: 18℃ - 28℃

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

监 理 工 作 情 况

1. 早上 8:00 到现场巡视。
2. 检查到场支架镀锌层厚度, 符合设计要求。
3. 检查板点桩距, 符合图纸设计要求。
4. 下午 5:00 点低会审, 第一次监理例会, 确定周例会时间。
5. 和设计院, 业主, 施工方在现场实地堪察, 确定开关站及箱变位置。
6. 会议纪要及监理资料整理。

施 工 情 况

1. 螺旋桩施工。
  2. 支架到场卸货。
- 现场施工人数: 7人。  
管理人员: 3人。  
施工机械: 打桩机 2台, 50装载机一台。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人:

南玉荣



扫描全能王 创建