

监 理 日 记

日期: 2019年7月27日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22-35℃

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

监
理
工
作
情
况

1. 早上7点到现场巡视
2. 要求施工方对新进场的工人做好安全、技术交底。
3. 发现有工人在安装支架的过程中拿支架材料敲打支架, 现场已口头要求不能敲打支架, 会破坏镀锌层。
4. 下午5:00 召开监理例会。
5. 业主要求, 催设计院图纸, 出联系单1份。
6. 监理资料整理。

施
工
情
况

1. 组件、支架转运
 2. 支架安装
 3. 螺栓孔施工
 4. 定支破线。
- 施工人数: 23人
管理人数: 3人
机械: 打桩机1台, 装载机1台

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

南玉荣

记录人: 南玉荣



扫描全能王 创建