

监 理 日 记

日期: 2019年8月21日

天气: 晴

星期: 三

气温: 16-28°C

工程名称: 清涧县西沟 3MW 多村联建光伏扶贫示范项目

监 理
工 作
情 况

1. 早上 7 点到现场巡视
2. 检查组中接地沟深度, 少部分已整改.
3. 接地扁铁焊接人员未正确佩戴防护用品, 现场已要求正确佩戴.
4. 开关站圈梁浇筑, 检查模板钢筋.
5. 检查商砼合格证, C30.
6. 资料整理.

施 工
情 况

1. 交流电缆敷设.
 2. 开关站基础浇筑.
 3. 接地沟, 电缆沟开挖.
 4. 接地扁铁焊接.
 5. 汇流箱, 逆变器支架到场卸货.
- 施工人数: 21人
管理人数: 3人
机械: 挖掘机 2台, 振捣棒 1台.

其 它
事 项

无

本日现场监理人员

南玉萍

记录人: 南玉萍

