

监 理 日 志

日期: 2019 年 9 月 24 日

天气: 晴

星期: _____

气温: 15~24℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏板安装工作。 2. 光伏支架安装工作。 3. 光伏支架基础施工。	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公司	施工内容及进度 1. 3号屋顶安装支架 40% 1. 3号屋顶组件安装 60% 2. 4号屋顶基础施工 55%
其 它 事 项	无	
记录人: 梁海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐明

